

苏州现代传媒广场总承包工程总进度计划										
标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2012	2013	2014	2015		
					2012年	2013年	2014年	2015年		
1	总工期	994 d	2012年7月2日	2015年3月22日						
2	地下室	490 d	2012年7月2日	2013年11月3日						
3	酒店楼地下室结构施工	218 d	2012年7月2日	2013年2月4日						
71	酒店机电配合预埋（完成）	218 d	2012年7月2日	2013年2月4日	7/2	2/4				
72	办公楼地下室施工进度计划	254 d	2012年8月10日	2013年4月20日						
150	办公楼机电配合预埋	254 d	2012年8月10日	2013年4月20日	8/10	4/20				
151	办公楼消防配合预埋施工	55 d	2013年2月25日	2013年4月20日	2/25	4/20				
152	2区地下室施工进度计划	368 d	2012年11月1日	2013年11月3日						
153	土方开挖&支撑梁施工时间	120 d	2012年11月1日	2013年2月28日	11/1	2/28				
154	第三道支撑梁以下土方开挖	30 d	2013年2月27日	2013年3月28日	2/27	3/28				
155	地下室底板结构施工	65 d	2013年3月14日	2013年5月17日	3/14	5/17				
156	底板养护及第三道撑拆除	30 d	2013年5月8日	2013年6月6日	5/8	6/6				
157	地下二层楼面结构施工	45 d	2013年5月23日	2013年7月6日	5/23	7/6				
158	-2F楼面养护及第二道撑拆除	30 d	2013年6月27日	2013年7月26日	6/27	7/26				
159	地下一层楼面结构施工	45 d	2013年7月12日	2013年8月25日	7/12	8/25				
160	临地铁侧钢换撑施工	15 d	2013年8月26日	2013年9月9日	8/26	9/9				
161	第一道支撑拆除	15 d	2013年9月10日	2013年9月24日	9/10	9/24				
162	地下室顶板施工	45 d	2013年9月20日	2013年11月3日	9/20	11/3				
163	2区机电配合预埋	368 d	2012年11月1日	2013年11月3日	11/1	11/3				
164	2区消防配合预埋施工	252 d	2013年2月25日	2013年11月3日	2/25	11/3				
165	上部结构	530 d	2013年2月27日	2014年8月10日						
166	酒店楼（28轴~51轴）	445 d	2013年2月27日	2014年5月17日						
167	二层，三层（±0.00m~11.50m）	20 d	2013年2月27日	2013年3月18日	2/27	3/18				
168	四层~九层（17.50m~42.70m计六层）	70 d	2013年3月19日	2013年5月27日	3/19	5/27				
169	二~九层机电配合预埋施工	73 d	2013年3月4日	2013年5月15日	3/4	5/15				
170	二~九层机电竖向主管线施工	98 d	2013年6月30日	2013年10月5日	6/30	10/5				
171	二~九层消防配合预埋施工	73 d	2013年3月4日	2013年5月15日	3/4	5/15				
172	十层~二十二层（42.70m~88.20m计十三层）	114 d	2013年5月28日	2013年9月18日	5/28	9/18				
173	二十三层（91.80m~97.00m）	9 d	2013年9月19日	2013年9月27日	9/19	9/27				
174	十~二十三层机电配合预埋施工	117 d	2013年6月2日	2013年9月26日	6/2	9/26				
175	十~二十三层机电竖向主管线施工（含设备房）	120 d	2013年10月6日	2014年2月2日	10/6	2/2				
176	十~二十三层消防配合预埋施工	117 d	2013年6月2日	2013年9月26日	6/2	9/26				
177	二十四层~三十八层（97.00m~149.90m计十五层）	120 d	2013年9月28日	2014年1月25日	9/28	1/25				
178	2014年春节放假	22 d	2014年1月26日	2014年2月16日	1/26	2/16				
179	屋顶机房层，屋顶机房层夹层（149.90m~159.70m）	20 d	2014年2月17日	2014年3月8日	2/17	3/8				
180	酒店楼屋顶碗状钢结构（149.9m~164.9m）	40 d	2014年3月9日	2014年4月17日	3/9	4/17				
181	二十四~三十八层机电配合预埋施工	112 d	2013年9月28日	2014年1月17日	9/28	1/17				
182	二十四~三十八层机电竖向主管线施工（含设备房及屋顶机电）	90 d	2014年2月17日	2014年5月17日	2/17	5/17				
183	二十四~三十八层消防配合预埋施工	126 d	2013年9月21日	2014年1月24日	9/21	1/24				
184	商业楼（17轴~28轴）	145 d	2013年9月22日	2014年2月13日						
185	二层，三层（±0.00m~11.50m）	30 d	2013年9月22日	2013年10月21日	9/22	10/21				
186	四层~七层（17.50m~32.50m计四层）	65 d	2013年10月22日	2013年12月25日	10/22	12/25				
187	酒店楼圆弧形钢架结构（32.5m~63.7m）	30 d	2013年12月26日	2014年1月24日	12/26	1/24				
188	商业楼机电配合预埋施工	89 d	2013年9月22日	2013年12月19日	9/22	12/19				
189	商业楼机电主管线施工（含设备房及屋顶机电）	100 d	2013年11月6日	2014年2月13日	11/6	2/13				
190	商业楼消防配合预埋施工	89 d	2013年9月22日	2013年12月19日	9/22	12/19				
191	办公楼	466 d	2013年4月21日	2014年7月30日						
192	核心筒（±0.00m~210.20m）	339 d	2013年4月21日	2014年3月25日						
193	首层~十层（±0.00m~55.50m计十层）	84 d	2013年4月21日	2013年7月13日	4/21	7/13				
194	十一层~十六层（55.50m~80.70m计六层）	42 d	2013年7月14日	2013年8月24日	7/14	8/24				
195	十七层（80.70m~86.20m）	7 d	2013年8月25日	2013年8月31日	8/25	8/31				
196	十八层~三十层（86.20m~140.80m计十三层）	90 d	2013年9月1日	2013年11月29日	9/1	11/29				
197	三十一层（140.80m~146.30m）	7 d	2013年11月30日	2013年12月6日	11/30	12/6				
198	三十二层~三十八层（146.30m~175.70m计七层）	49 d	2013年12月7日	2014年1月24日	12/7	1/24				
199	2014年春节放假	21 d	2014年1月25日	2014年2月14日	1/25	2/14				
200	三十九层~四十一层（175.70m~188.30m计三层）	27 d	2014年2月15日	2014年3月13日	2/15	3/13				
201	四十二层（197.40m）	12 d	2014年3月14日	2014年3月25日	3/14	3/25				
202	钢结构外框架（0.50m~214.80m）	406 d	2013年6月20日	2014年7月30日						
203	首层~七层（0.50m~36.05m每层一节计七层）	56 d	2013年6月20日	2013年8月14日	6/20	8/14				
204	八层~二十三层（42.00m~107.20m每二层一节计十层）	102 d	2013年8月15日	2013年11月24日	8/15	11/24				
205	二十四层~二十六层（111.40m~119.80m每三层一节计三层）	14 d	2013年11月25日	2013年12月8日	11/25	12/8				
206	二十七层~三十四层（124.00m~154.70m每三层一节计七层）	47 d	2013年12月9日	2014年1月24日	12/9	1/24				
207	2014年春节放假	21 d	2014年1月25日	2014年2月14日	1/25	2/14				
208	三十五层~四十一层（158.9~184.10m，每三层一节计七层）	56 d	2014年2月15日	2014年4月11日	2/15	4/11				
209	四十二层~屋面（188.30m~197.40m每三层一节计三层）	30 d	2014年4月12日	2014年5月11日	4/12	5/11				
210	机房层（201.30m~214.80m每三层一节计三层）	40 d	2014年5月12日	2014年6月20日	5/12	6/20				
项目：苏州现代传媒广场总进度计划（本计划如遇雨天则顺延）										
					第 1 页					

苏州现代传媒广场总承包工程总进度计划								
标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2012	2013	2014	2015
					2012年	2013年	2014年	2015年
211	办公楼屋顶碗状钢结构（197.40m~214.80m）	40 d	2014年6月21日	2014年7月30日			6/21 7/30	
212	演播楼	280 d	2013年11月4日	2014年8月10日				
226	其它	170 d	2013年11月11日	2014年4月29日				
227	桁架下支架搭设	40 d	2013年11月11日	2013年12月20日		11/11 12/20		
228	16轴~22轴巨型桁架	60 d	2013年12月21日	2014年2月18日		12/21 2/18		
229	办公楼圆弧形钢结构（42.0m~107.2m）	70 d	2014年2月19日	2014年4月29日		2/19 4/29		
230	砌体结构	516 d	2013年4月15日	2014年9月12日				
231	酒店楼、商业楼	337 d	2013年4月15日	2014年3月17日				
232	1-2区地下室墙体砌筑	60 d	2013年4月15日	2013年6月13日	4/15 6/13			
233	酒店楼1-23层墙体砌筑	200 d	2013年4月25日	2013年11月10日	4/25 11/10			
234	酒店楼24-38层墙体砌筑	148 d	2013年10月21日	2014年3月17日		10/21 3/17		
235	商业楼地下室室墙体砌筑	40 d	2013年10月22日	2013年11月30日		10/22 11/30		
236	商业楼1-8层墙体砌筑	80 d	2013年11月21日	2014年2月8日		11/21 2/8		
237	办公楼	380 d	2013年8月15日	2014年8月29日				
238	地下室墙体砌筑	100 d	2013年8月15日	2013年11月22日	8/15 11/22			
239	1-17层墙体	140 d	2013年8月15日	2014年1月1日	8/15 1/1			
240	18-31层墙体	110 d	2014年1月2日	2014年4月21日		1/2 4/21		
241	32层向上墙体	130 d	2014年4月22日	2014年8月29日		4/22 8/29		
242	演播楼	210 d	2014年2月15日	2014年9月12日				
243	地下室墙体砌筑	90 d	2014年2月15日	2014年5月15日		2/15 5/15		
244	上部结构墙体砌筑	120 d	2014年5月16日	2014年9月12日		5/16 9/12		
245	幕墙工程	713 d	2013年2月20日	2015年2月2日				
246	幕墙一标段	704 d	2013年3月1日	2015年2月2日				
247	施工图深化设计	194 d	2013年3月1日	2013年9月10日	3/1 9/10			
248	幕墙材料小样准备、封样及四性试验	186 d	2013年3月1日	2013年9月2日	3/1 9/2			
249	材料采购及生产加工	514 d	2013年6月4日	2014年10月30日		6/4 10/30		
250	塔楼	320 d	2013年10月30日	2014年9月14日				
251	第一施工段（1~15层，硬防护18F）	90 d	2013年10月30日	2014年1月27日		10/30 1/27		
252	第二施工段（16~30层，硬防护33F）	120 d	2014年2月17日	2014年6月16日		2/17 6/16		
253	第三施工段（31层以上）	90 d	2014年6月17日	2014年9月14日		6/17 9/14		
254	裙楼	138 d	2014年7月1日	2014年11月15日		7/1 11/15		
255	M型屋架	138 d	2014年7月1日	2014年11月15日		7/1 11/15		
256	框架部分(裙楼、裙楼顶部-15层斜坡、裙楼顶部)	92 d	2014年7月1日	2014年9月30日		7/1 9/30		
257	塔楼屋面框架部分	104 d	2014年10月1日	2015年1月12日		10/1 1/12		
258	裙楼屋顶玻璃百叶	91 d	2014年10月1日	2014年12月30日		10/1 12/30		
259	封边收尾	70 d	2014年11月25日	2015年2月2日		11/25 2/2		
260	幕墙二标段	632 d	2013年2月20日	2014年11月13日				
261	施工图深化设计	116 d	2013年2月20日	2013年6月15日	2/20 6/15			
262	幕墙材料小样准备、封样及四性试验	195 d	2013年2月20日	2013年9月2日	2/20 9/2			
263	材料采购及生产加工	400 d	2013年5月1日	2014年6月4日		5/1 6/4		
264	第一施工段（2~20层，32~51轴东、南、北立面，硬防	167 d	2013年10月10日	2014年3月25日		10/10 3/25		
265	第二施工段（酒店楼21层以上塔楼）	174 d	2014年4月10日	2014年9月30日		4/10 9/30		
266	第三施工段（商业楼）	263 d	2014年1月25日	2014年10月14日		1/25 10/14		
267	封边收尾	30 d	2014年10月15日	2014年11月13日		10/15 11/13		
268	机电安装	688 d	2013年4月30日	2015年3月18日				
269	地下室水、电、风	609 d	2013年4月30日	2014年12月29日				
270	1、电气系统	606 d	2013年4月30日	2014年12月26日				
271	电气配管、桥架敷设	420 d	2013年4月30日	2014年6月23日	4/30 6/23			
272	母线、电缆敷设及管内穿线	240 d	2013年12月31日	2014年8月27日		12/31 8/27		
273	各类配电柜（箱）及设备接线	275 d	2013年12月8日	2014年9月8日		12/8 9/8		
274	照明、插座等安装	245 d	2014年2月25日	2014年10月27日		2/25 10/27		
275	柴油发电机房安装	120 d	2013年12月30日	2014年4月28日		12/30 4/28		
276	送电调试	60 d	2014年10月28日	2014年12月26日		10/28 12/26		
277	2、给排水系统	606 d	2013年4月30日	2014年12月26日				
278	给排水管道安装	435 d	2013年4月30日	2014年7月8日	4/30 7/8			
279	管道试压、冲洗及保温	250 d	2013年11月12日	2014年7月19日		11/12 7/19		
280	排水管灌水及通球试验	75 d	2014年4月30日	2014年7月13日		4/30 7/13		
281	机房设备安装及镶接	130 d	2014年4月1日	2014年8月8日		4/1 8/8		
282	卫生洁具安装	125 d	2014年6月25日	2014年10月27日		6/25 10/27		
283	送水调试	60 d	2014年10月28日	2014年12月26日		10/28 12/26		
284	3、空调系统	609 d	2013年4月30日	2014年12月29日				
285	空调水管道安装	420 d	2013年4月30日	2014年6月23日	4/30 6/23			
286	风管制作及安装	420 d	2013年4月30日	2014年6月23日	4/30 6/23			
287	试压、冲洗及保温	200 d	2014年1月1日	2014年7月19日		1/1 7/19		
288	机房设备安装及管道镶接	130 d	2014年4月1日	2014年8月8日		4/1 8/8		
289	末端安装及镶接	180 d	2014年5月4日	2014年10月30日		5/4 10/30		
290	锅炉房、冷水机房等设备机房安装	180 d	2013年12月30日	2014年6月27日		12/30 6/27		

苏州现代传媒广场总承包工程总进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2012	2013	2014	2015
					2012年	2013年	2014年	2015年
291	送风调试	60 d	2014年10月31日	2014年12月29日			10/31	12/29
292	酒店楼水、电、风	564 d	2013年6月30日	2015年1月14日				
293	1、电气系统	564 d	2013年6月30日	2015年1月14日				
294	电气配管、桥架敷设	430 d	2013年6月30日	2014年9月2日		6/30	9/2	
295	母线、电缆敷设及管内穿线	230 d	2014年3月1日	2014年10月16日			3/1	10/16
296	各类配电柜（箱）及设备接线	195 d	2014年4月13日	2014年10月24日			4/13	10/24
297	照明、插座等安装	155 d	2014年6月14日	2014年11月15日			6/14	11/15
298	送电调试	60 d	2014年11月16日	2015年1月14日			11/16	1/14
299	2、给排水系统	563 d	2013年6月30日	2015年1月13日				
300	给排水管道安装	445 d	2013年6月30日	2014年9月17日		6/30	9/17	
301	管道试压、冲洗及保温	114 d	2014年6月24日	2014年10月15日			6/24	10/15
302	排水管灌水及通球试验	75 d	2014年8月2日	2014年10月15日			8/2	10/15
303	机房设备安装及镶接	120 d	2014年6月18日	2014年10月15日			6/18	10/15
304	卫生洁具安装	75 d	2014年9月1日	2014年11月14日			9/1	11/14
305	送水调试	60 d	2014年11月15日	2015年1月13日			11/15	1/13
306	3、空调系统	564 d	2013年6月30日	2015年1月14日				
307	空调水管道安装	448 d	2013年6月30日	2014年9月20日		6/30	9/20	
308	风管制作及安装	418 d	2013年7月30日	2014年9月20日		7/30	9/20	
309	试压、冲洗及保温	180 d	2014年4月4日	2014年9月30日			4/4	9/30
310	VAV及各类设备安装及镶接	150 d	2014年5月14日	2014年10月10日			5/14	10/10
311	机房末端安装及镶接	130 d	2014年7月9日	2014年11月15日			7/9	11/15
312	送风调试	60 d	2014年11月16日	2015年1月14日			11/16	1/14
313	办公楼水、电、风	563 d	2013年9月2日	2015年3月18日				
314	1、电气系统	563 d	2013年9月2日	2015年3月18日				
315	电气配管、桥架敷设	380 d	2013年9月2日	2014年9月16日		9/2	9/16	
316	母线、电缆敷设及管内穿线	180 d	2014年5月10日	2014年11月5日			5/10	11/5
317	各类配电柜（箱）及设备接线	210 d	2014年6月15日	2015年1月10日			6/15	1/10
318	照明、插座等安装	150 d	2014年9月5日	2015年2月1日			9/5	2/1
319	送电调试	45 d	2015年2月2日	2015年3月18日			2/2	3/18
320	2、给排水系统	563 d	2013年9月2日	2015年3月18日				
321	给排水管道安装	380 d	2013年9月2日	2014年9月16日		9/2	9/16	
322	管道试压、冲洗及保温	230 d	2014年5月15日	2014年12月30日			5/15	12/30
323	排水管灌水及通球试验	60 d	2014年10月5日	2014年12月3日			10/5	12/3
324	设备安装及镶接	145 d	2014年8月8日	2014年12月30日			8/8	12/30
325	卫生洁具安装	95 d	2014年10月30日	2015年2月1日			10/30	2/1
326	送水调试	45 d	2015年2月2日	2015年3月18日			2/2	3/18
327	3、空调系统	563 d	2013年9月2日	2015年3月18日				
328	空调水管道安装	423 d	2013年9月2日	2014年10月29日		9/2	10/29	
329	风管制作及安装	380 d	2013年10月15日	2014年10月29日		10/15	10/29	
330	试压、冲洗及保温	240 d	2014年6月7日	2015年2月1日			6/7	2/1
331	机房设备安装及管道镶接	90 d	2014年9月6日	2014年12月4日			9/6	12/4
332	末端安装及镶接	125 d	2014年9月30日	2015年2月1日			9/30	2/1
333	送风调试	45 d	2015年2月2日	2015年3月18日			2/2	3/18
334	商业楼水、电、风	494 d	2013年11月7日	2015年3月15日				
335	1、电气系统	491 d	2013年11月7日	2015年3月12日				
336	电气配管、桥架敷设	300 d	2013年11月7日	2014年9月2日		11/7	9/2	
337	母线、电缆敷设及管内穿线	120 d	2014年7月3日	2014年10月30日			7/3	10/30
338	各类配电柜（箱）及设备接线	170 d	2014年8月10日	2015年1月26日			8/10	1/26
339	照明、插座等安装	120 d	2014年10月14日	2015年2月10日			10/14	2/10
340	送电调试	30 d	2015年2月11日	2015年3月12日			2/11	3/12
341	2、给排水系统	494 d	2013年11月7日	2015年3月15日				
342	给排水管道安装	250 d	2013年11月7日	2014年7月14日		11/7	7/14	
343	管道试压、冲洗及保温	140 d	2014年6月10日	2014年10月27日			6/10	10/27
344	排水管灌水及通球试验	120 d	2014年6月24日	2014年10月21日			6/24	10/21
345	机房设备安装及镶接	90 d	2014年9月10日	2014年12月8日			9/10	12/8
346	卫生洁具安装	60 d	2014年12月1日	2015年1月29日			12/1	1/29
347	送水调试	45 d	2015年1月30日	2015年3月15日			1/30	3/15
348	3、空调系统	490 d	2013年11月7日	2015年3月11日				
349	空调水管道安装	300 d	2013年11月7日	2014年9月2日		11/7	9/2	
350	风管制作及安装	300 d	2013年12月5日	2014年9月30日		12/5	9/30	
351	试压、冲洗及保温	180 d	2014年5月30日	2014年11月25日			5/30	11/25
352	机房设备安装及管道镶接	90 d	2014年8月30日	2014年11月27日			8/30	11/27
353	末端安装及镶接	180 d	2014年7月30日	2015年1月25日			7/30	1/25
354	送风调试	45 d	2015年1月26日	2015年3月11日			1/26	3/11
355	演播楼水、电、风	428 d	2014年1月15日	2015年3月18日				
356	1、电气系统	428 d	2014年1月15日	2015年3月18日				
357	电气配管、桥架敷设	300 d	2014年1月15日	2014年11月10日		1/15	11/10	

苏州现代传媒广场总承包工程总进度计划								
标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2012	2013	2014	2015
					2012年	2013年	2014年	2015年
358	母线、电缆敷设及管内穿线	120 d	2014年7月2日	2014年10月29日			7/2 10/29	
359	各类配电柜（箱）及设备接线	120 d	2014年9月10日	2015年1月7日			9/10 1/7	
360	照明、插座等安装	80 d	2014年10月30日	2015年1月17日			10/30 1/17	
361	送电调试	60 d	2015年1月18日	2015年3月18日			1/18 3/18	
362	2、给排水系统	319 d	2014年1月15日	2014年11月29日				
363	给排水管道安装	250 d	2014年1月15日	2014年9月21日		1/15	9/21	
364	管道试压、冲洗及保温	180 d	2014年4月4日	2014年9月30日		4/4	9/30	
365	排水管灌水及通球试验	60 d	2014年8月2日	2014年9月30日		8/2	9/30	
366	设备安装及镶接	60 d	2014年7月13日	2014年9月10日		7/13	9/10	
367	卫生洁具安装	60 d	2014年9月1日	2014年10月30日		9/1	10/30	
368	送水调试	30 d	2014年10月31日	2014年11月29日		10/31	11/29	
369	3、空调系统	423 d	2014年1月15日	2015年3月13日				
370	空调水管道安装	300 d	2014年1月15日	2014年11月10日		1/15	11/10	
371	风管制作及安装	300 d	2014年1月15日	2014年11月10日		1/15	11/10	
372	试压、冲洗及保温	230 d	2014年5月15日	2014年12月30日		5/15	12/30	
373	设备安装及管道镶接	180 d	2014年6月30日	2014年12月26日		6/30	12/26	
374	末端安装及镶接	120 d	2014年9月15日	2015年1月12日		9/15	1/12	
375	送风调试	60 d	2015年1月13日	2015年3月13日		1/13	3/13	
376	消防工程	630 d	2013年5月20日	2015年2月8日				
377	地下室消防电	529 d	2013年5月20日	2014年10月30日				
378	消防桥架安装	316 d	2013年5月20日	2014年3月31日	5/20		3/31	
379	砌体结构开槽及消防电线、电缆导管敷设	275 d	2013年7月30日	2014年4月30日	7/30		4/30	
380	消防各系统电线、电缆敷设	117 d	2014年4月5日	2014年7月30日		4/5	7/30	
381	消防各系统设备安装及接线	143 d	2014年4月10日	2014年8月30日		4/10	8/30	
382	消防联动设备接线	121 d	2014年7月2日	2014年10月30日		7/2	10/30	
383	地下室消防水	540 d	2013年5月20日	2014年11月10日				
384	消防、喷淋、消防炮管线施工	316 d	2013年5月20日	2014年3月31日	5/20		3/31	
385	管道试压、冲洗	147 d	2013年11月20日	2014年4月15日		11/20	4/15	
386	喷头、消火栓箱、消防炮安装	185 d	2014年5月10日	2014年11月10日		5/10	11/10	
387	消防泵房施工	153 d	2014年4月20日	2014年9月19日		4/20	9/19	
388	酒店楼消防电	488 d	2013年6月30日	2014年10月30日				
389	消防桥架安装	306 d	2013年6月30日	2014年5月1日	6/30		5/1	
390	砌体结构开槽及消防电线、电缆导管敷设	330 d	2013年6月30日	2014年5月25日	6/30		5/25	
391	消防各系统电线、电缆敷设	117 d	2014年4月5日	2014年7月30日		4/5	7/30	
392	消防各系统设备安装及接线	180 d	2014年4月4日	2014年9月30日		4/4	9/30	
393	消控室设备安装	51 d	2014年9月10日	2014年10月30日		9/10	10/30	
394	消防联动设备接线	118 d	2014年4月20日	2014年8月15日		4/20	8/15	
395	酒店楼消防水	550 d	2013年6月30日	2014年12月31日				
396	消防、喷淋、气灭、雨淋、消防炮管线施工	306 d	2013年6月30日	2014年5月1日	6/30		5/1	
397	管道试压、冲洗	238 d	2013年11月20日	2014年7月15日		11/20	7/15	
398	喷头、消火栓箱、消防炮等安装	297 d	2014年3月10日	2014年12月31日		3/10	12/31	
399	商业楼消防电	214 d	2014年3月31日	2014年10月30日				
400	消防桥架安装	122 d	2014年3月31日	2014年7月30日		3/31	7/30	
401	砌体结构开槽及消防电线、电缆导管敷设	123 d	2014年4月10日	2014年8月10日		4/10	8/10	
402	消防各系统电线、电缆敷设	117 d	2014年4月5日	2014年7月30日		4/5	7/30	
403	消防各系统设备安装及接线	106 d	2014年5月17日	2014年8月30日		5/17	8/30	
404	消控室设备安装	46 d	2014年8月1日	2014年9月15日		8/1	9/15	
405	消防联动设备接线	91 d	2014年8月1日	2014年10月30日		8/1	10/30	
406	商业楼消防水	297 d	2014年3月31日	2015年1月21日				
407	消防、喷淋、气灭、雨淋、消防炮管线施工	122 d	2014年3月31日	2014年7月30日		3/31	7/30	
408	管道试压、冲洗	98 d	2014年5月10日	2014年8月15日		5/10	8/15	
409	喷头、探头、消火栓箱、消防炮等安装	158 d	2014年8月17日	2015年1月21日		8/17	1/21	
410	办公楼消防电	422 d	2013年9月15日	2014年11月10日				
411	消防桥架安装	381 d	2013年9月15日	2014年9月30日	9/15		9/30	
412	砌体结构开槽及消防电线、电缆导管敷设	395 d	2013年10月1日	2014年10月30日	10/1		10/30	
413	消防各系统电线、电缆敷设	117 d	2014年4月5日	2014年7月30日		4/5	7/30	
414	消防各系统设备安装及接线	167 d	2014年4月13日	2014年9月26日		4/13	9/26	
415	消控室设备安装及接线	50 d	2014年9月1日	2014年10月20日		9/1	10/20	
416	消防联动设备接线	118 d	2014年7月16日	2014年11月10日		7/16	11/10	
417	办公楼消防水	489 d	2013年9月15日	2015年1月16日				
418	消防、喷淋、气灭、雨淋、消防炮管线施工	381 d	2013年9月15日	2014年9月30日	9/15		9/30	
419	管道试压、冲洗	207 d	2014年3月18日	2014年10月10日		3/18	10/10	
420	喷头、探头、消火栓箱、消防炮等安装	275 d	2014年4月17日	2015年1月16日		4/17	1/16	
421	演播楼消防电	215 d	2014年4月5日	2014年11月5日				
422	消防桥架安装	124 d	2014年5月10日	2014年9月10日		5/10	9/10	
423	砌体结构开槽及消防电线、电缆导管敷设	113 d	2014年5月31日	2014年9月20日		5/31	9/20	
424	消防各系统电线、电缆敷设	117 d	2014年4月5日	2014年7月30日		4/5	7/30	

苏州现代传媒广场总承包工程总进度计划								
标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2012	2013	2014	2015
					2012年	2013年	2014年	2015年
425	消防各系统设备安装及接线	176 d	2014年5月14日	2014年11月5日			5/14	11/5
426	消防联动设备接线	117 d	2014年7月1日	2014年10月25日			7/1	10/25
427	演播楼消防水	275 d	2014年5月10日	2015年2月8日				
428	消防、喷淋、气灭、雨淋、消防炮管线施工	124 d	2014年5月10日	2014年9月10日			5/10	9/10
429	管道试压、冲洗	83 d	2014年7月10日	2014年9月30日			7/10	9/30
430	喷头、探头、消火栓箱、消防炮等安装	120 d	2014年10月12日	2015年2月8日			10/12	2/8
431	单项调试	115 d	2014年8月2日	2014年11月24日			8/2	11/24
432	装饰工程	338 d	2014年4月16日	2015年3月19日				
433	酒店楼、商业楼	240 d	2014年4月16日	2014年12月11日			4/16	12/11
434	酒店、商业楼机电配合装饰二次安装	180 d	2014年6月15日	2014年12月11日			6/15	12/11
435	办公楼	270 d	2014年5月18日	2015年2月11日			5/18	2/11
436	办公楼机电配合装饰二次安装	240 d	2014年6月17日	2015年2月11日			6/17	2/11
437	演播楼	170 d	2014年10月1日	2015年3月19日			10/1	3/19
438	演播楼机电配合装饰二次安装	140 d	2014年10月31日	2015年3月19日			10/31	3/19
439	电梯安装工程	330 d	2014年3月17日	2015年2月9日				
440	自动扶梯进场及安装	150 d	2014年3月17日	2014年8月13日			3/17	8/13
441	酒店、商业楼电梯安装	240 d	2014年5月16日	2015年1月10日			5/16	1/10
442	办公楼电梯安装	240 d	2014年6月15日	2015年2月9日			6/15	2/9
443	演播楼电梯进场及安装	120 d	2014年10月13日	2015年2月9日			10/13	2/9
444	酒店楼提前使用电梯	180 d	2014年3月17日	2014年9月12日			3/17	9/12
445	办公楼提前使用电梯	180 d	2014年3月17日	2014年9月12日			3/17	9/12
446	希尔顿逸林酒店	758 d	2013年1月4日	2015年1月31日				
447	弱电工程	645 d	2013年2月17日	2014年11月23日				
448	弱电工程招标	90 d	2013年2月17日	2013年5月17日		2/17	5/17	
449	弱电工程标后深化设计	120 d	2013年5月18日	2013年9月14日		5/18	9/14	
450	弱电工程施工	250 d	2014年3月19日	2014年11月23日			3/19	11/23
451	灯光	645 d	2013年2月17日	2014年11月23日				
452	深化设计	60 d	2013年2月17日	2013年4月17日		2/17	4/17	
453	施工图	45 d	2013年4月18日	2013年6月1日		4/18	6/1	
454	招标	30 d	2013年6月2日	2013年7月1日		6/2	7/1	
455	施工	500 d	2013年7月12日	2014年11月23日		7/12		11/23
456	厨房设备工程	639 d	2013年1月24日	2014年10月24日				
457	业主、管理公司及其他顾问方审核确认流程分区图	30 d	2013年1月24日	2013年2月22日		1/24	2/22	
458	设备平面图设计	50 d	2013年2月23日	2013年4月13日		2/23	4/13	
459	设备平面图审核（业主、管理公司、当地卫生防疫及其他顾问方）	40 d	2013年4月14日	2013年5月23日		4/14	5/23	
460	设备平面图调整	10 d	2013年5月24日	2013年6月2日		5/24	6/2	
461	设备平面图确认（业主、管理公司、当地卫生防疫及其他顾问方）	40 d	2013年6月3日	2013年7月12日		6/3	7/12	
462	招标文件及机电点位图（点位图请提前交给总包）	30 d	2013年7月13日	2013年8月11日		7/13	8/11	
463	招标	90 d	2013年8月12日	2013年11月9日		8/12	11/9	
464	施工	250 d	2014年2月17日	2014年10月24日			2/17	10/24
465	洗衣房工程	683 d	2013年2月17日	2014年12月31日				
466	业主、管理公司及其他顾问方审核确认流程分区图	7 d	2013年2月17日	2013年2月23日		2/17	2/23	
467	设备平面图设计	50 d	2013年2月24日	2013年4月14日		2/24	4/14	
468	设备平面图审核（业主、管理公司、当地卫生防疫及其他顾问方）	40 d	2013年4月15日	2013年5月24日		4/15	5/24	
469	设备平面图调整	10 d	2013年5月25日	2013年6月3日		5/25	6/3	
470	设备平面图确认（业主、管理公司、当地卫生防疫及其他顾问方）	40 d	2013年6月4日	2013年7月13日		6/4	7/13	
471	招标文件及机电点位图（点位图请提前交给总包）	30 d	2013年7月14日	2013年8月12日		7/14	8/12	
472	招标	90 d	2013年8月13日	2013年11月10日		8/13	11/10	
473	施工	318 d	2014年2月17日	2014年12月31日			2/17	12/31
474	景观工程	737 d	2013年1月25日	2015年1月31日				
475	希尔顿审核确认酒店北广场机动车出入口调整方案	50 d	2013年1月25日	2013年3月15日		1/25	3/15	
476	希尔顿审核确认酒店景观方案	43 d	2013年2月17日	2013年3月31日		2/17	3/31	
477	机动车出入口调整方案规划报批	50 d	2013年3月19日	2013年5月7日		3/19	5/7	
478	景观方案报批	70 d	2013年5月21日	2013年7月29日		5/21	7/29	
479	景观施工图	50 d	2013年7月30日	2013年9月17日		7/30	9/17	
480	景观施工图审核确认	30 d	2013年9月18日	2013年10月17日		9/18	10/17	
481	招标	90 d	2013年10月18日	2014年1月15日		10/18	1/15	
482	施工	215 d	2014年7月1日	2015年1月31日			7/1	1/31
483	标识工程	703 d	2013年2月1日	2015年1月4日				
484	希尔顿审核酒店户外标识方案	76 d	2013年2月1日	2013年4月17日		2/1	4/17	
485	酒店户外标识深化设计	25 d	2013年4月18日	2013年5月12日		4/18	5/12	
486	针对景观规划报批的户外标识深化内容与景观设计沟通	8 d	2013年5月13日	2013年5月20日		5/13	5/20	
487	根据景观报批情况进行户外标识调整	50 d	2013年5月21日	2013年7月9日		5/21	7/9	
488	配合景观扩初设计	30 d	2013年7月10日	2013年8月8日		7/10	8/8	

苏州现代传媒广场总承包工程总进度计划								
标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	2012	2013	2014	2015
					2012年	2013年	2014年	2015年
489	施工图	45 d	2013年8月9日	2013年9月22日		3/9	9/22	
490	施工图审核确认	30 d	2013年9月23日	2013年10月22日		9/23	10/22	
491	招标	90 d	2013年10月23日	2014年1月20日		10/23	1/20	
492	室内施工	250 d	2014年1月21日	2014年9月27日		1/21	9/27	
493	室外施工	210 d	2014年6月9日	2015年1月4日		6/9	1/4	
494	游泳池	650 d	2013年1月4日	2014年10月15日				
495	施工图审核	15 d	2013年1月4日	2013年1月18日	1/4	1/18		
496	招标文件制作	30 d	2013年2月27日	2013年3月28日	2/27	3/28		
497	招标文件审核	30 d	2013年3月29日	2013年4月27日	3/29	4/27		
498	招标	90 d	2013年4月28日	2013年7月26日	4/28	7/26		
499	结构预埋（含埋件加工制作）	20 d	2013年10月22日	2013年11月10日		10/22	11/10	
500	室内风管安装（泳池吊顶装修开始）	30 d	2014年5月25日	2014年6月23日		5/25	6/23	
501	泳池至机房管道安装	25 d	2014年6月24日	2014年7月18日		6/24	7/18	
502	泳池风口安装（泳池内饰面开始施工）	20 d	2014年7月19日	2014年8月7日		7/19	8/7	
503	泳池内附件安装	15 d	2014年8月8日	2014年8月22日		8/8	8/22	
504	机房设备及管廊安装	25 d	2014年8月23日	2014年9月16日		8/23	9/16	
505	系统调试	5 d	2014年9月27日	2014年10月1日		9/27	10/1	
506	人员培训	5 d	2014年10月2日	2014年10月6日		10/2	10/6	
507	验收、移交	9 d	2014年10月7日	2014年10月15日		10/7	10/15	
508	酒店装饰工程	712 d	2013年2月18日	2015年1月30日				
509	内装	662 d	2013年2月18日	2014年12月11日				
510	酒店主要空间及样板房设计风格概念设计及大堂、餐饮/会议及空间模型初稿	14 d	2013年2月18日	2013年3月3日	2/18	3/3		
511	与希尔顿进行过程方案沟通及确定样板间风格方向	1 d	2013年3月4日	2013年3月4日	3/4	3/4		
512	酒店主要空间及样板间设计风格概念调整及深化	14 d	2013年3月5日	2013年3月18日	3/5	3/18		
513	主要空间修改图设计制作	30 d	2013年3月19日	2013年4月17日	3/19	4/17		
514	汇报效果图方案、业主及管理公司审核	10 d	2013年4月18日	2013年4月27日	4/18	4/27		
515	样板间效果图调整	10 d	2013年3月19日	2013年3月28日	3/19	3/28		
516	业主、管理公司审核酒店样板间效果图	5 d	2013年3月29日	2013年4月2日	3/29	4/2		
517	样板间施工图制作	20 d	2013年4月3日	2013年4月22日	4/3	4/22		
518	样板间物料制作	30 d	2013年4月23日	2013年5月22日	4/23	5/22		
519	样板房招标	30 d	2013年5月23日	2013年6月21日	5/23	6/21		
520	样板房准备、施工及跟踪配合	120 d	2013年6月22日	2013年10月19日	6/22	10/19		
521	主要空间及效果图调整及物料概念	20 d	2013年4月28日	2013年5月17日	4/28	5/17		
522	业主、管理公司审核酒店主要空间效果图	10 d	2013年5月18日	2013年5月27日	5/18	5/27		
523	酒店总平面，天花图设计绘制	20 d	2013年5月28日	2013年6月16日	5/28	6/16		
524	暖通、机电、消防等沟通调整	20 d	2013年6月17日	2013年7月6日	6/17	7/6		
525	施工图设计及绘制	60 d	2013年7月7日	2013年9月4日	7/7	9/4		
526	内装消防审核	50 d	2013年9月5日	2013年10月24日	9/5	10/24		
527	内装招标	90 d	2013年10月25日	2014年1月22日	10/25	1/22		
528	内装施工图深化	90 d	2014年2月15日	2014年5月15日		2/15	5/15	
529	内装施工	240 d	2014年4月16日	2014年12月11日		4/16	12/11	
530	声学	648 d	2013年4月23日	2015年1月30日				
531	样板房声学审批（订货前）	16 d	2013年4月23日	2013年5月8日	4/23	5/8		
532	样板房声学勘察及指导	120 d	2013年6月22日	2013年10月19日	6/22	10/19		
533	样板房声学测试	6 d	2013年10月20日	2013年10月25日	10/20	10/25		
534	幕墙声学审批（订货前）	20 d	2013年5月1日	2013年5月20日	5/1	5/20		
535	其他机电声学审批（订货前）	60 d	2013年6月1日	2013年7月30日	6/1	7/30		
536	内装声学审批（订货前）	30 d	2013年10月25日	2013年11月23日	10/25	11/23		
537	协助勘察	270 d	2014年4月16日	2015年1月10日		4/16	1/10	
538	整体声学验收	20 d	2015年1月11日	2015年1月30日		1/11	1/30	
539	2015年春节放假	20 d	2015年2月14日	2015年3月5日		2/14	3/5	
540	中隔墙施工	102 d	2013年11月4日	2014年2月13日	11/4	2/13		
541	室外及零星	147 d	2014年9月20日	2015年2月13日		9/20	2/13	
542	室外总体机电施工	147 d	2014年9月20日	2015年2月13日		9/20	2/13	
543	系统供电	14 d	2014年9月27日	2014年10月10日		9/27	10/10	
544	系统供水	6 d	2014年10月4日	2014年10月9日		10/4	10/9	
545	系统调试	70 d	2014年12月31日	2015年3月10日		12/31	3/10	
546	消防联动调试	75 d	2014年12月1日	2015年2月13日		12/1	2/13	
547	扫尾竣工	15 d	2015年3月6日	2015年3月20日		3/6	3/20	
548	竣工验收	2 d	2015年3月21日	2015年3月22日		3/21	3/22	

